

ANEXO I

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

Dadas las características del proyecto, en el que la mayoría de los elementos a colocar son prefabricados, el Control de Calidad, se centra en la identificación del producto y la comprobación de la homologación de sus Sellos de Calidad

El contenido del Plan de Control de Calidad de la obra proyectada en dos acciones:

- Control de materiales
- Control de Ejecución

EXCAVACIONES

En los trabajos de desbroce y en la excavación de zanjas, se procederá a un control geométrico.

RELLENOS DE ZANJAS

En el relleno de zanjas para las diferentes instalaciones, se utilizará zahorras artificiales

FIRMES

El firme de la explanada compuesto por zahorras compactadas al 98% del Proctor modificado, se efectuarán los ensayos necesarios que justifiquen su cumplimiento.

Los aglomerantes asfálticos tendrás en su producción cumplirán las determinaciones establecidas en PG-3 y disponer de la marca CE

PAVIMENTOS

Todos los elementos que forman los pavimentos, baldosas, rigolas, bordillos, adoquines dispondrán de certificados con Marca de Calidad (AENOR, CIETSID etc)

HORMIGONES

El control de los hormigones utilizados, cumplirá las exigencias de EHE-08

En los hormigones HNE-15/C/TM, utilizados en la base de firmes, aceras, imbornales, pozos, cimientos de alumbrado etc, no es necesario designación de ambiente.

TUBERÍAS

Todas las tuberías PEAD, utilizadas en la red de aguas residuales y fecales, dispondrán de Certificados de Marca Calidad AENOR o equivalente

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

Las muestras de los materiales utilizados, estarán identificadas en los siguientes términos:

- Denominación del material
- Marca Comercial y nombre del fabricante
- Denominación de la partida a la que corresponda
- Obra en la que se ha suministrado
- Nº de unidades servidas.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

Ante la falta de Certificados de Calidad de los materiales suministrados, la Dirección Facultativa podrá optar antes de su rechazo, exigir ensayos pertinentes para comprobar si cumple la calidad exigida.

PRESUPUESTO

El presupuesto del control de calidad, ascenderá al 1% del presupuesto de ejecución material.

Fdo. Sergio Villa Arenere
Arquitecto

