GENERALITAT VALENCIANA
Presidència

**ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA I MODIFICA EL CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I L'AJUNTAMENT DE MISLATA, PEL QUAL ES REGULA I INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA MULTIUSOS A MISLATA, SUBSCRIT EL 3 DE NOVEMBRE DE 2021.**

València, en la data que figura en la signatura.

REUNITS

D'una banda, en representació de la Generalitat, Jose Antonio Redorat Fresquet, director general d'Administració Local, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 124/2023, de 4 d'agost, del Consell, pel qual es disposa el cessament i es nomenen les persones titulars de determinades direccions generals de l'Administració de la Generalitat; i d'acord amb les competències atribuïdes a la Presidència de la Generalitat en l'article 2 del Decret 32/2024, de 21 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries de la Generalitat i les seues atribucions, i autoritzat per a la firma d'esta addenda per l'Acord del Consell de data 30 de desembre de 2024.

I per una altra, Carlos Fernández Bielsa, alcalde president de l'Ajuntament de Mislata, en nom i representació d'este, facultada per al present acte per l'acord adoptat per la Corporació, en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2024.

MANIFESTEN

1. Amb data 3 de novembre de 2021, les parts van signar un conveni per a establir els termes en què s'havia de produir la col·laboració entre la Generalitat, a través de la Presidència, i l'Ajuntament de Mislata, per a la construcció d'una sala multiusos a Mislata, d´acord amb la memòria que es conté en l'annex, així com instrumentar la subvenció nominativa consignada amb aquest fi en els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2021, i les consignades en els següents.

2. En el conveni, les parts van contemplar, en la seua clàusula segona, referida al seu finançament, el següent repartiment d'anualitats:

| Exercici pressupostari | Import |
|---|---|
| 2021 | 195.000,00 € |
| 2022 | 890.000,00 € |
| 2023 | 890.000,00 € |
| 2024 | 890.000,00 € |
| Total | 2.865.000,00 € |

Així mateix, esta clàusula establia que "quan, per causes justificades, es posen de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en el conveni de col·laboració i la realitat econòmica derivada de l'execució material de l'actuació, es podran reajustar les anualitats, sempre que els romanents crediticis ho permeten. El Consell, a proposta del titular de l'òrgan que tinga atribuïdes les competències en matèria d'hisenda, de conformitat amb l'article 40 de la Llei 1/2015, n'acordarà els reajustaments".

3. L'Ajuntament de Mislata ha informat que el contracte per a l'execució de estes obres es va

CSV:TF2271ST:D1BFUM88:U7C6BJSN URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TF2271ST:D1BFUM88:U7C6BJSN

adjudicar el 14 de setembre de 2022 i que les obres es van iniciar al novembre del mateix any. El 23 d'agost de 2023 la Junta de Govern Local va acordar la suspensió temporal del contracte de l'obra amb caràcter total, per la necessitat de realitzar un estudi sobre l'estat de cinc bigues que conformen la coberta de l'edificació, a fi d'adequar la seua estructura. Per tant, es van tramitar dos modificats del projecte, sense que s'arribara a aprovar per l'ajuntament el primer d'ells, i el segon modificat suposava un increment superior al 15%, per la qual cosa, d'acord amb l'article 205, apartat c) de la Llei de contractes del sector públic, es tractava d'una modificació substancial. Per este motiu la Junta de Govern Local, per acord de 8 de gener de 2024 va resoldre el contracte. L'ajuntament ha informat que al mes de gener de 2025 es redactaran els projectes i es podran licitar i adjudicar les obres, que estaran en disposició de reiniciar-se a l'abril-maig de 2025, excepte possibles dilacions en estos terminis derivats de les particularitats de la tramitació en els processos de licitació i adjudicació. Per tot el que s'ha exposat, l'Ajuntament de Mislata ha sol·licitat un reajustament d'imports i anualitats i la modificació del conveni.

4. En atenció a l'anterior, i d'acord amb el que es preveu en la clàusula octava del conveni, una volta presentada per l'ajuntament la documentació justificativa corresponent a l'anualitat 2024, la Comissió de seguiment i control del conveni, el 27 de novembre de 2024, ha informat d'esta incidència i ha proposat la modificació corresponent en les citades anualitats .

5. A tals efectes ha sigut tramitat, i aprovat pel Consell en data 23 de desembre de 2024, el corresponent expedient de variació dels límits per assumir compromisos de gasto que establix l'article 40.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i s'ha tramitat el corresponent procediment per a la modificació del conveni, conforme al Decret 176/2014 de 10 d'octubre, del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, a fi de modificar i afegir els següents imports i anualitats:

- 2024: 0,00 €
- 2025: 900.000,00 €
- 2026: 1.544.846,53 €
- 2027: 230.744,31 €

sense que es produïsca cap modificació en l'import total de l'ajuda inicialment concedida.

En conseqüència, les parts subscriuen la present addenda per la qual es prorroga i modifica el conveni entre la Generalitat, a través de la Presidència, i l'Ajuntament de Mislata, pel qual es regula i instrumenta la subvenció nominativa prevista en els pressupostos de la Generalitat per a la construcció d'una Sala multiusos a Mislata, subscrit el 3 de novembre de 2021 (d'ara en avant, l'addenda) conformement a les següents

## CLÀUSULES

Primera. Pròrroga del conveni subscrit el 3 de novembre de 2021

Es prorroga el conveni subscrit entre les parts el 3 de novembre de 2021, la vigència del qual s'estendrà fins al 31 de desembre de 2027.

Segona. Modificació de la clàusula segona del conveni, referida al seu finançament

La clàusula segona del conveni queda redactada en els següents termes:

"L'aportació de la Generalitat per a l'execució de les actuacions contemplades en el present conveni serà per l'import màxim que s'indica a continuació, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, línia de subvenció S1260000 del capítol VII del programa pressupostari 125.10, Administració Local i Organització Territorial del Consell, en els exercicis pressupostaris 2021, 2022 i 2023, i línia de subvenció S0638 del capítol VII del subprograma pressupostari 125A00,

**CSV:**TF2271ST:D1BFUM88:U7C6BJSN **URL de validación:**https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TF2271ST:D1BFUM88:U7C6BJSN

Administració Local i Organització Territorial del Consell, en els exercicis pressupostaris 2024, 2025, 2026 i 2027, amb la següent repartiment d'anualitats:

| Exercici pressupostari | Import |
|---|---|
| 2021 | 18.029,00 € |
| 2022 | 0,00 € |
| 2023 | 171.380,16 € |
| 2024 | 0,00 € |
| 2025 | 900.000,00 € |
| 2026 | 1.544.846,53 € |
| 2027 | 230.744,31 € |
| TOTAL | 2.865.000,00 € |

No obstant això, l'import corresponent a les anualitats futures queda condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat, així com a la subjecció a les restriccions que per a les subvencions de concessió directa a través de línia nominativa pogueren imposar-se en el cas de pròrroga pressupostària en l'exercici 2025, i, si és el cas, en els exercicis següents.

Quan, per causes justificades, es posen de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en el conveni de col·laboració i la realitat econòmica derivada de l'execució material de l'actuació, es podran reajustar les anualitats, sempre que els romanents crediticis ho permeten. El Consell, a proposta del titular de l'òrgan que tinga atribuïdes les competències en matèria d'hisenda, de conformitat amb l'article 40 de la Llei 1/2015, n'acordarà els reajustaments.

Aquesta quantitat, així com l'aplicació i l'execució del conveni, no suposa un increment de les despeses aprovades per la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021."

Tercera. Subsistència de la resta del conveni

El conveni entre la Generalitat, a través de la Presidència, i l'Ajuntament de Mislata, pel qual es regula i instrumenta la subvenció nominativa prevista en els pressupostos de la Generalitat per a la construcció d'una sala multiusos a Mislata, subscrit el 3 de novembre de 2021, continuarà produint efectes en la seua integritat, amb la sola excepció del que ha resultat modificat en la clàusula segona de la present addenda.

Quarta. Eficàcia de l'addenda

La present addenda produirà efectes des del moment de la seua firma per les parts.

I, com a prova de conformitat, les parts signen la present Addenda, en el lloc i data que s'indiquen

EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

**Firmado por Jose Antonio Redorat Fresquet, el 30/12/2024 14:03:06**
**Cargo: Responsable de Dirección General de Administración Local**

José Antonio Redorat Fresquet

L'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MISLATA

**Firmado por Carlos Fernández Bielsa, el 30/12/2024 14:00:14**

Carlos Fernández Bielsa

GENERALITAT VALENCIANA